

熊本地震及び豪雨災害により被害を受けた、社会基盤施設の復旧・復興の進捗状況をお知らせいたします。
今回は平成30年12月末現在の状況です。

●公共土木施設、農業用施設、農地、林道施設、その他林業施設の復旧工事進捗状況

(単位:件、千円)

災害復旧事業の種類	全 体		契 約 済		発 注 率 (E)=(C)/(A)	工 事 完 了		完 了 率 (H)=(F)/(A)
	件数 (A)	査定決定工事費 (B)	件数 (C)	金額 (D)		件数 (F)	金額 (G)	
公共土木施設災害復旧事業	235	1,817,014	232	1,832,023	98.7%	177	1,030,115	75.3%
地震災	42	609,510	42	647,780	100.0%	39	453,894	92.9%
豪雨災	193	1,207,504	190	1,184,243	98.4%	138	576,221	71.5%
農業用施設災害復旧事業	69	161,057	69	168,563	100.0%	52	113,149	75.4%
地震災	7	19,825	7	19,825	100.0%	7	19,825	100.0%
豪雨災	62	141,232	62	148,738	100.0%	45	93,324	72.6%
農地災害復旧事業	209	515,920	198	492,773	94.7%	81	158,719	38.8%
地震災	28	37,380	28	37,380	100.0%	28	37,380	100.0%
豪雨災	181	478,540	170	455,393	93.9%	53	121,339	29.3%
林道施設災害復旧事業	58	283,828	58	337,247	100.0%	55	314,233	94.8%
地震災	22	139,124	22	144,145	100.0%	20	130,078	90.9%
豪雨災	36	144,704	36	193,102	100.0%	35	184,155	97.2%
その他林業施設災害復旧事業	3	11,310	3	11,310	100.0%	3	11,310	100.0%
合 計	574	2,789,129	560	2,841,916	97.6%	368	1,627,526	64.1%

●公費解体家屋の状況

(単位:棟)

解体家屋の状況	受付棟数	解体棟数	進捗率
		393	393

●公共土木施設(熊本県工事)の復旧工事進捗状況

(単位:件、千円)

災害復旧事業の種類	全 体		契 約 済		発 注 率 (E)=(C)/(A)	工 事 完 了		完 了 率 (H)=(F)/(A)
	件数 (A)	査定決定工事費 (B)	件数 (C)	金額 (D)		件数 (F)	金額 (G)	
道路	37	624,101	37	612,812	100.0%	37	612,812	100.0%
河川	22	578,119	22	566,302	100.0%	15	437,198	68.2%
砂防	3	32,786	2	10,007	66.7%	2	10,007	66.7%
橋梁	1	3,852	1	3,290	100.0%	1	3,290	100.0%
合 計	63	1,238,858	62	1,192,411	98.4%	55	1,063,307	87.3%