美里町管理トンネル一覧表

番号	名称	フリガナ	路線	建設年次	トンネル延長	トンネル形式	点検計画										点検記録		修繕計画										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
							R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	点検実施日	判定区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
1	打越トンネル	ウチゴシトンネル	大野原打越峠線	1975	107.0	矢板工法					○					○	2023/11/8	Ⅱ												
2	洞岳隧道	ホラオカズイドウ	岩石洞岳線	1968	142.0	矢板工法					○					○	2024/1/17	Ⅱ												
3	船津隧道	フナツズイドウ	船津今村線	1893	39.0	吹き付け					○					○	2023/11/9	Ⅱ	○										吹付補修【実施済】	修繕　0.1
4	内大臣第一トンネル	ナイダイジンダイイチトンネル	山瀬内大臣橋線	不明	17.6	素掘り					○					○	2023/11/13	Ⅲ	○	○	○								はく落予防の防護ネット（仮）【実施済】 計画　設計：R7年度 工事：R8年度	修繕　2.4 設計　4.0 工事　5.0
5	内大臣第二トンネル	ナイダイジンダイニトンネル	山瀬内大臣橋線	不明	28.2	吹き付け					○					○	2023/11/14	Ⅱ												
6	峙原隧道	ソバハルズイドウ	峙原用来線	2007	32.0	ボックス					○					○	2023/11/8	Ⅰ												